

Отчет об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: «Устройство беговой дорожки на стадионе им. А.И. Нечаева: с. Максимовка, ул. Зеленая, 1А».

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Шербакульский муниципальный район.

2.2. Поселение: Максимовское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: с. Максимовка.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: устройство спортивных площадок и стадионов.

3.2. Адрес объекта (при наличии): 646706, Омская область, Шербакульский район, с. Максимовка, ул. Зеленая, 1А.

(название района, населенного пункта,

улицы, номер дома, при наличии - наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта:

15.04.2024 г -14.08.2024 г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2409791,85	2409791,85	0	0	0
2	Средства местного бюджета, в том числе	528990,77	528990,77	0	0	0
2.1	Собственные средства местного бюджета	293889,12	293889,12	0	0	0
2.2	Инициативные платежи физических лиц	88163,12	88163,12	0	0	0
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	146938,53	146938,53	0	0	0
Всего		2938782,62	2938782,62			

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП глава КФХ Николаева Л.А.	Предоставление трактора МТЗ-80, уборка территории	час	6	15000,00
2	СПК «Максимовский»	Предоставление трактора МТЗ-82 для покоса травы на территории стадиона	час	8	20000,00
3	ИП Бурма Петр Анатольевич Глава КФХ	Предоставление специалиста и техники для ремонта поручней стелы под олимпийский огонь	час	4	8250,00
4	ИП Запевалова Л.А.	Приобретение строительных материалов	куб	0,5	3000

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Аубакирова Орынбасар Каирбековна	Субботник по очистке от сорной	Очищена и подготовлена

2	Бигамбетова Айгуль Хусаиновна	травы прилегающей территории стадиона.	территория площадью- 27811 кв.м.
3	Даникирова Алия Шариповна		
4	Рахимова Нурсулу Сагандыковна		
5	Иваненко Елена Васильевна		
6	Султанов Хусаин Жунусович		
7	Султанова Кунслу		
8	Даникиров Халихан Октяевич		
9	Даутова Салима Ромазановна		
10	Даутов Орумбай Баромбаевич		
11	Маркина Валентина Григорьевна		
12	Васильева Анна Викторовна		
13	Шевчук Валентина Ивановна		
14	Шевчук Ольга Максимовна		
15	Дворцов Василий Иванович		
16	Даникирова Балжан Халихановна		
17	Даникиров Ерлан Халиханович		
18	Воронцов Руслан Николаевич		
19	Воронцова Лола Николаевна		
20	Пристайло Полина Ильинична		

21	Береговой Владимир Дмитриевич		
22	Береговой Илья Владимирович		
23	Береговая Татьяна Финогеновна		
24	Брейкман Владимир Валерьевич		
25	Лозе Константин Эдуардович		
26	Лозе Ольга Алексеевна		
27	Апальзан Анна Николаевна		
28	Алиманов Александр Николаевич		
29	Вахний Елена Алексеевна		
30	Береговая Валентина Александровна		
31	Береговой Дмитрий Дмитриевич		
32	Береговая Надежда Дмитриевича		
33	Мищих Надежда Владимировна		
34	Мищих Татьяна Ивановна		
35	Горячева Татьяна Васильевна		
36	Иваненко Юрий Александрович		
37	Шелег Юрий Михайлович		
39	Креберт Лариса Васильевна		
39	Креберт Сергей Александрович		

40	Конькова Татьяна Ивановна		
41	Коньков Иван Борисович		
42	Литвиненко Татьяна Ивановна		
43	Хисамова Лариса Митофановна		
44	Полевиков Павел Павлович		
45	Ковалевская Татьяна Владимировна		
46	Аяпова Назгуль		
47	Гребенюк Лидия Николаевна		
48	Бартель Наталья Александровна		
49	Шелегова Яна Владимировна		
50	Нечаев Олег Анатольевич		
51	Барсукова Валентина Николаевна		
52	Кузьменко Виталий Иванович		
53	Бартель Владимир Артурович		
54	Демченко Михаил Михайлович		
55	Франк Светлана Сергеевна		
56	Демченко Евдокия Ивановна		
57	Рсаев Руслан асхатович		
58	Бартель Андрей Владимирович		
59	Бариева Валентина		

	Алексеевна		
60	Бариев Евгений Владимирович		
61	Бариева Юлия Михайловна		
62	Чучина Анна Николаевна		
63	Ковтун Екатерина Ивановна		
64	Берг Александр Андреевич		
65	Бактыбаева Алтын Нурмухамметовна		
66	Бактыбаев Кенжебай Мухидинович		
67	Екимцева Елена Александровна		
68	Демина Галина Сергеевна		
69	Рудзинский Эрвин Готлибович		
70	Терещенка Любовь Григорьевна		
71	Рудзинская Надежда Егоровна		
72	Амзина Малике Айткалиевна		
73	Ерофеев Александр Александрович		
74	Супчинский Павел Геннадьевич		
75	Бартель Лариса Артуровна		
76	Майснер Татьяна Викторовна		
77	Бартель Артур Артурович		

78	Рудзинский Артур Андреевич		
79	Демин Виктор Николаевич		
80	Вахний Данила Александрович		

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

В рамках реализации инициативного проекта «Устройство беговой дорожки на стадионе им. А.И. Нечаева: с. Максимовка, ул. Зеленая, 1А» проделаны следующие работы.

- 1) Проведена поверхностная обработка щебеночного покрытия, исправление профиля щебеночного основания;
- 2) Уложено асфальтобетонное покрытие по щебеночному основанию;
- 3) Произведена отсыпка обочины беговой дорожки;
- 4) Проведен ремонт поручней стелы под олимпийский огонь;
- 5) Установлены шесть скамеек с левой стороны стадиона.

Глава Администрации Максимовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области

(наименование муниципального образования)

"09" сентября 2024 года

(подпись)

Скотский В.Д.

(инициалы, фамилия)

